

Compte rendu de la réunion du 30 avril 2026

Objet : Travaux de reprofilage de la digue des Salines

Participants :

- Mifenec : Sophie Gansoinat, Julien Jaureguy, Nicolas Serres
- K+S : Philippe Delaplace
- Sobamat : Benjamin Dours
- Équipe municipale : Élodie Elias, Anne-Catherine de Failly

Absents :

- ISL Ingénierie (AMO technique)
-

1. Organisation et dispositions générales

- La coordination SPS de l'opération a été validée par K+S.
 - Un plan de prévention sera établi et signé par l'ensemble des parties.
 - Les horaires de chantier sont fixés de 7h à 13h et de 13h à 18h.
 - Une base vie sera installée début juin sur le parking situé au bout du chemin du Filon.
 - Le portail intermédiaire sera démonté afin de faciliter la circulation des tombereaux.
-

2. Planning prévisionnel des travaux

(Les dates ci-dessous sont prévisionnelles et restent à confirmer par Sobamat.)

Démarrage du chantier : 8 juin 2026 (à confirmer par Sobamat)

Étape 1 : Excavation (7 jours)

- Excavation d'environ 1 000 m² sur la parcelle agricole, le long du chemin du Filon.
- Stockage temporaire de la terre végétale, qui sera remise en place en fin de chantier.
- Les 1 000 m³ excavés seront transportés vers le site du cratère G pour remblaiement.
- Transport assuré par camions 8×4 (33 tonnes, capacité ~10 m³).
- Trafic estimé : environ 40 camions par jour pendant 5 jours.
- Itinéraire : chemin du Filon → route de Chatortéguy → piste vers le cratère G.
- Des arrêtés de circulation seront nécessaires, ainsi qu'une coordination avec le Département.

Étape 2 : Apport de matériaux (1 mois)

- À partir du 15 juin (à confirmer par Sobamat) : apport de 5 000 m³ de matériaux sur la zone excavée.
- Transport par semi-remorques (44 tonnes).
- Trafic estimé : 40 camions par jour pendant environ 1 mois.
- Itinéraire : bords de l'Adour → route de l'Adour → chemin du Filon.
- Sobamat confirme le respect des consignes de circulation :
 - Accès obligatoire par la route du Port
 - Interdiction de circulation sur la partie basse de la route de Chatortéguy, en aval de la piste menant au cratère G

Étape 3 : Reprofilage de la digue (4 mois)

- Période : du 15 juillet à mi-novembre (à confirmer par Sobamat)
- Travaux réalisés directement sur site
- Circulation ponctuelle de camions et de porte-engins via la route du Port et le chemin du Filon

3. Réunion publique d'information

Une réunion publique se tiendra le **3 juin à 19h en mairie.**

Intervenants prévus :

- M. Marques (K+S)
- Pierre Athimont (Sobamat)
- La Mifenec
- M. le Maire

Programme prévisionnel :

- Présentation des Salines par K+S
- Présentation du déroulé des travaux par Sobamat
- Présentation du volet environnemental par la Mifenec
- Intervention de M. le Maire : pédagogie et sensibilisation

Besoins logistiques :

- Mise à disposition d'un matériel de projection et d'un écran